弥彦村通学路交通安全プログラム対策済箇所一覧

令和4年12月31日現在

No.	点検年度	要対策箇所	通学路の状況、地域からの要望	事業主体	対策内容	状況
1	H29	県道弥彦停車場線と吉田弥彦線交差点 （高倉電気商会前）	車が減速しなかったり、横断歩道まで車が入ってしまう等、横断が困難。交差点内のカラー舗装化等、車が減速する措置をしてほしい。	西蒲警察	視認しやすよう止まれ標識のサイズを変更	対策済
2	H30	県道吉田弥彦線 （ファミリーマート前）	コンビニに出入りする車が多く、危険。通学路であることの標識などで周知してほしい。	総務課	通学路注意看板の設置	対策済
3	H30	県道吉田弥彦線 （役場前）	役場前の横断歩道は交通量が多い反面、信号がなく、子どもたちがなかなか渡れない。	西蒲警察	横断歩道標識を視認しやすいようサイズ、設置位置を変更	対策済
4	H30	村道小学校通り線	下校時、校門から出てくる際に見通しが悪い。	建設企業課	路側帯の白線引き直し	対策済
5	H29	県道吉田弥彦線 （小学校前付近）	冬季に凍結により歩道に車が突入する事故が度々発生している。特に消雪パイプが止まった時。	新潟県三条地域振興局地域整備部	防護柵の設置	対策済
				総務課	通学路注意看板の設置	対策済
6	H29	県道石瀬吉田線 （村越自転車店前）	見通しが悪く、道路幅も狭いため危険。	新潟県三条地域振興局地域整備部	ドットラインの整備	対策済
7	H29	村道大戸峰見線	大戸・大戸団地の児童バス停があるが、朝の通勤時と重なる時間帯は、スピードを出している車が多く危険。	総務課	通学路注意看板の設置	対策済
	R3			防災・情報対策課	注意看板の設置	対策済

弥彦村通学路交通安全プログラム対策済箇所一覧

令和4年12月31日現在

No.	点検年度	要対策箇所	通学路の状況、地域からの要望	事業主体	対策内容	状況
8	H30	村道美山大戸線 （美山信号からJR踏切まで）	交通量が多く歩道も無いため路側帯を歩くのが危険。（今後交通量のさらなる増加が見込まれる）	建設企業課	道路改良工事により側溝改良と歩行者用グリーンベルトの整備	対策済
9	R3	村道神社バイパス線 （競輪場前）	横断歩道有りの菱形の路面標示が消えている。	西蒲警察	菱形の引き直し	対策済
				防災・情報対策課	注意看板の設置	対策済
10	R3	県道吉田弥彦線 （懸信弥彦支店前）	ヤホール側道路の横断歩道の路面標示が消えている箇所有り。	西蒲警察	横断歩道の引き直し	対策済
11	R3	村道浅尾線 （安兵衛手前）	「対向車注意」の文字が消えている。	建設企業課	文字の引き直し	対策済